

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Név:	Röszke Község Önkormányzata
Cím:	6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.
Képviselő:	Borbásné Márki Márta Polgármester
Pénzintézet:	OTP NyRt.
Bankszámla:	117735005-15354439-00000000
Adószám:	15726717-2-06
Telefon:	+36 62573030
Fax:	+36 62573042
E-mail:	polgarmester@roszkenet.hu

(továbbiakban Megrendelő), másrészről a

Név:	DOMI Épületgépészet Kft.
Cím:	6728 Szeged, Kereskedő köz 4.
Adószám:	13988900-2-06
MKIK nyilv. tart-i sz.:	15A41956
Bankszámlaszám:	57600101-11084581
Telefon:	62/426-037
Telefax:	62/426-037
E-mail:	info@domi87.hu
Cégjegyzékszám:	06-09-011401
Képviselő:	Domonkos László ügyvezető

(továbbiakban Vállalkozó)

között alulírott napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

1. A Megrendelő és a Vállalkozó között 2018. április 5-én létrejött Vállalkozási szerződést, amelyet a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése tárgyában, a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021 kódszámú projekt megvalósítására vonatkozóan kötöttek, a felek az alábbiak szerint módosítják:
2. A Vállalkozási Szerződés „III/5. Szerződés hatálya:” pontjában szereplő „A szerződés az aláírás napján lép hatályba, hatályos 2018. július 31-ig., előteljesítés lehetséges.” szövegrész helyére a „A szerződés az aláírás napján lép hatályba, hatályos **2018. szeptember 30-ig.**, előteljesítés lehetséges.” szövegrész kerül.
3. A módosítás indoka:
Röszke Község Önkormányzata, mint számlafizető kérelmezte az E-On gázszolgáltatónál a gáz mérőóra le majd egy későbbi időpontban a felszerelését, mivel a projekt érintette a fűtésrendszer teljes körű átalakítását, ez a folyamat szolgáltatói előírás és kötelező érvényű. A gázmérőóra felszerelése határidőben nem történt meg, így a szerződésben előírt próbaüzem a szerződéses határidőig nem valósul meg, szükségszerű a szerződés befejezésének határidejére vonatkozó módosítás.


  1

4. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
5. Jelen Szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült és a felek által történt aláírás napján lép életbe.

Röszke, 2018. július 31.



Megrendelő




Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyzés.
Gábor Papp hely



DOMI Épületgépészet

Építőipari és Kereskedelmi Kft.



H-6728 Szeged, Kereskedő köz 4. Tel./fax: (+36) 62 426 037 Mobil: (+36) 30 326 35 77 e-mail: info@domi87.hu web: www.domi87.hu

Teljesítésigazolás

Megrendelő neve: Rőszke Község Önkormányzata
Adószám: 15726717-2-06
Székhelye: 6758 Rőszke, Felszabadulás utca 84.

Vállalkozó neve: DOMI Épületgépészet Kft.
Adószám: 13988900-2-06
Székhelye: 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.

Tárgy: Rőszkei Tornacsarnok épületének energetikai célú fejlesztése.

Teljesítés ideje: Rőszke, 2018. szeptember 28.

Jelen vannak a Megrendelő részéről: Borbásné Márki Márta polgármester

a Vállalkozó részéről: Székelyhidi Zoltán építésvezető

Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási szerződésben és a munkaelrendelésekben foglaltaknak eleget tett, a munkát a mai napon elvégezte a Megrendelő részére.

A Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja Vállalkozó teljesítését.

A teljesítés kapcsán Vállalkozó az elvégzett munka ellenértékéről végszámla kiállítására és benyújtására jogosult.

A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó részére a szerződésbe foglalt ellenérték kiegyenlítésének nincs akadálya, amely

Nettó 17.130.494.- Ft + ÁFA. 27 % = Bruttó 21.755.727.- Ft
azaz Bruttó

Huszonegymillió – hétszázötvenötezer - hétszázhuszonhét Forint.

A Bruttó 21.755.727.- Ft 30 %-a, azaz Bruttó 6.526.718.- Ft előleg címén 2018.06.13-án megfizetésre került.

A felek jelen teljesítésigazolás tartalmát megismerték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Jelen dokumentum készült 2 eredeti, megegyező tartalmú példányban, amelyek közül egyet a Megrendelő és egyet Vállalkozó az aláírást követően átvett.

.....
Megrendelő



.....
Vállalkozó
Épületgépészet
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
6728 Szeged, Kereskedő köz 4.
Tel./Fax: 62/424-881
Adószám: 13988900-2-06
Cégj.: Cg: 06-09-011401 (2)